

Časový harmonogram stavby

Stavba: Oprava silnice III/4401 Rýžoviště - Lomnice I.etapa  
Místo: Rýžoviště  
Zhotovitel: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

Prováděné práce	měsíc	červenec																															srpen																														
		26.			27.			28.			29.			30.			31.			32.			33.			34.			35.																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
<b>Celá stavba</b>																																																															
<b>Vedlejší a ostatní náklady 001</b>																																																															
Provedení pasportizace																																																															
Zařízení staveniště																																																															
Vytyčení onženyřských sítí																																																															
Osazení dočasného dopravního značení																																																															
<b>Intravilán obce Rýžoviště km 0,000-0,830</b>																																																															
Odstranění asf. vrstev tl.10cm - frézování 5192m2																																																															
Odstranění vrstev kameniva tl.20cm-2254m2																																																															
Odstranění nánosů krajnic 595m2																																																															
Sanace míst k tomu určených (po pochůzce se zástupcem investora)cca 2344m2																																																															
Úprava podkladních vrstev 7436m2																																																															
Pokládka obrub cca 40m																																																															
Pokládka pětifádky z žulové kostky cca 750m																																																															
Pokládka asfaltových vrstev cca 2x5100m2 ACP 22 a ACO 11																																																															
Prořezání spar cca 1100m																																																															
Čištění příkop																																																															
Zpevnění krajnic recyklátem 582m2																																																															
<b>Extravilán km 0,830 - 2,000</b>																																																															
Odstranění nánosů krajnic 1135m2																																																															
Recyklace asf. za studena tl. 20cm, 6226m2																																																															
Pokládka asfaltových vrstev cca 2x6200m2 ACP 16+ a ACO 11																																																															
Zřízení 2ks propustků DN 400(12m)																																																															
Řezání asf. krytu 1182m																																																															
Čištění příkopů 1570m																																																															
Zpevnění krajnic recyklátem 1135m2																																																															
<b>Most ev.č. 4401-1 v obci Rýžoviště</b>																																																															
Vybourání - očištění od nánosů a bet. konstrukci																																																															
Provizorní zatrubnění																																																															
Očištění vysokotlakem																																																															
očištění mechanicky																																																															
Provedení ochranných nátěrů																																																															
Provedení akrylátových nátěrů																																																															
Provedení kamenné dlažby na MC 55m2																																																															
<b>Most ev.č. 4401-2 v obci Rýžoviště</b>																																																															
Vybourání - očištění od nánosů a bet. konstrukci																																																															
Provizorní zatrubnění																																																															
Očištění vysokotlakem																																																															
očištění mechanicky																																																															
Provedení ochranných nátěrů																																																															
Provedení akrylátových nátěrů																																																															
Provedení kamenné dlažby na MC 55m2																																																															
Provedení svodidla 72m																																																															
Provedení zábradlí mostu 24m																																																															
<b>Propustek č. 1, km 0,500, č.2 km 0,550, č.3 km 1,310, č.4 km 1,730</b>																																																															
Vybourání původního propustku																																																															
Provedení podkladních betonů																																																															
Osazení nových trub																																																															
Obsyp vč. hutnění dle PD																																																															
Provedení dlažby na MC																																																															





